平成22年度 実施事業

事務事業名 栄町 2 6 号線改良事業

区分	番号			名		称						
章	4	調和の中でふるさとを演出するまち										
節			道路交通網の整ったまちをつくる									
施策	1	総合的な交通網の整備										
小分類	1	道路網の整備・適正な維持管理										
主要な施策	3	生活道路の改善・適正な維持管理										
事務事業番号	014	事務事業コード	43113014	事業開始年度	平成	2 1	年度	事業終了	'年度	平成	2 2	年度

会計種別 一般会計 予算書上の事務事業名栄町26号線改良工事

部名 グループ名 土木G 都市整備部

統合前または名称変更前の事業名

事務事業の目的と成果

(事務事業の実施目的を具体的に記載してください)

通行者の安全性・快適性を確保するため、道路(車道、歩道)を整備する。

目的

手 段

事

業

の

内

容

活 動 (目的を達成するためにどのような手法で行うのか、事業の概要を具体的に記載してください)

全体整備計画 道路延長 124m 車道幅 7.0m 歩道幅 2.0 m

> 道路延長 3 0 m 車道幅 6.0m

平成22年度事業概要

道路改良舗装 施工延長 120m 車道幅 7.0m 歩道幅 2.0m

施工延長 30m 車道幅 6.0m

測量調査 一式 用地買収 一式

(事務事業の実施成果を具体的に記載してください)

道路整備(車道、歩道)により、通行者の安全性・快適性を確保する。

成果

(事業を実施する際、根拠となる法令・条例・規則・要綱等の名称をすべて記載してください)

根拠法令等道路法

指標の推移

		区分	単位	区分	22年度 実 績	23年度目標	24年度 目 標	25年度目標	26年度 目 標
成果 指標		整備延長		目標値	54				
				実績値	150				
				目標値					
				実績値		/	/		

事業費の推移 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 24~26 $\overline{\mathsf{X}}$ 分 単位 当初予算 見込 見认 見认 年度 決算 千円 国庫支出金 名称 千円 道支出金 名称 0 千円 23,400 0 事業の 地方債 名称 財源内訳 千円 0 その他 名称 -般財源 名称 千円 60 0 23,460 0 0 0 0 職 千円 2,900 0 (参考) 嘱託員 千円 0 0 上記事業を実施する上で 0 臨時職員 千円 0 必要となる人件費 計 0 2,900 合

<u> 田当ガループに下る事務事業</u>証価の内容

担当グループによる事務事業評価の内容								
1.事務事業の妥当性について								
今後も市が事業主体として実施していく	妥当である	,,	市道の整備であることと、民間に類似した _{妥当である理} 事務事業がないことから、市が事業主体と 由、妥当ではなして実施することが妥当である。					
ことは妥当ですか?	妥当ではない		い理由は何です か?					
2.事務事業の成果について								
成果はあがっていますか?	成果があがっている とちらかといえば あがっている 成果があがらない		道路整備により、通行者の安全性・快適性 成果があがって いる理由、あが らない理由はな んですか?					
3 . 事務事業の成果向上について								
成果を向上させるこ とはできますか?	大きく向上させる ことができる 少し向上させるこ とができる 向上させることは できない		どのようにして 向上させます か? 向上させること ができない理由 は何ですか?					
4.事務事業の経済性・効率性について								
成果を落とさずにコ スト(予算や人工、 所要時間)を削減す	削減できる		_{どのような方法} 平成 2 2 年度で整備が終了した。 でコストを削減 しますか?					
が? ることはできます か?	削減できない		削減できない理 由はなんです か?					

担当グループによる評価

終

左記の評価 を選択した 具体的な理 由(根拠)

平成22年度で、予定していた整備を全て終了し、通行者の安全性・快適性は 確保された。

総合的な評価(当該事務事業の方向性)

備考

評価の種類

拡大(事務事業の規模や経費を拡大し、これまで以上に強力に推進する事務事業)

維持(現状の対象や目指す姿、手段などに変更が無く、今後も実施する事務事業) 改善(現状の手段や経費などを見直し、成果指標の向上等を行う必要がある事務事業)

休止(暫定的に休止する事務事業)

終了(当初から決められていた事業期間が終了または成果品等が完成し、目的を果たした事務事業)

廃止(当該事務事業の予定を変更し、廃止する事務事業)