

平成 2 3 年度事務事業評価調書

平成 2 3 年度作成

平成 2 2 年度 実施事業	事務事業名 登別温泉中央通り改良事業
-------------------	---------------------------

区分	番号	名 称						
章	4	調和の中でふるさとを演出するまち						
節	3	道路交通網の整ったまちをつくる						
施策	1	総合的な交通網の整備						
小分類	1	道路網の整備・適正な維持管理						
主要な施策	3	生活道路の改善・適正な維持管理						
事務事業番号	019	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td style="background-color: #f4cccc;">事務事業コード</td> <td>43113019</td> <td style="background-color: #f4cccc;">事業開始年度</td> <td>平成 2 2 年度</td> <td style="background-color: #f4cccc;">事業終了年度</td> <td>平成 2 6 年度</td> </tr> </table>	事務事業コード	43113019	事業開始年度	平成 2 2 年度	事業終了年度	平成 2 6 年度
事務事業コード	43113019	事業開始年度	平成 2 2 年度	事業終了年度	平成 2 6 年度			

会計種別	一般会計	予算書上の事務事業名	登別温泉中央通り改良事業
------	------	------------	--------------

部 名	都市整備部	グループ名	土木 G
-----	-------	-------	------

統合前または名称変更前の事業名	
-----------------	--

事務事業の目的と成果

目的	<p style="background-color: #ffffcc;">（事務事業の実施目的を具体的に記載してください）</p> 通行者（市民・観光客）の安心・安全を確保する。
手段（事業の内容・活動）	<p style="background-color: #ffffcc;">（目的を達成するためにどのような手法で行うのか、事業の概要を具体的に記載してください）</p> 全体整備計画 延長 470m 平成 2 2 年度事業概要 排水工 41m 路肩工 41m 実測実施設計 一式
成果	<p style="background-color: #ffffcc;">（事務事業の実施成果を具体的に記載してください）</p> 車道幅員が拡幅されたため、通行者の安心・安全が確保される。
根拠法令等	<p style="background-color: #ffffcc;">（事業を実施する際、根拠となる法令・条例・規則・要綱等の名称をすべて記載してください）</p> 道路法

指標の推移

区 分		単位	区分	22年度 実績	23年度 目標	24年度 目標	25年度 目標	26年度 目標
成果 指標	整備延長	m	目標値	50	110	110	110	90
			実績値	39	/	/	/	/
			目標値					
			実績値		/	/	/	/

事業費の推移

区 分		単位	22年度 決算	23年度 当初予算	24年度 見込	25年度 見込	26年度 見込	24～26 年度
事業の 財源内訳	国庫支出金 名称	千円						0
	道支出金 名称	千円						0
	地方債 名称	千円	9,700	9,900	9,900	9,900	9,900	29,700
	その他 名称	千円						0
	一般財源 名称	千円	65	1,100	1,100	1,100	1,100	3,300
合 計			9,765	11,000	11,000	11,000	11,000	33,000
(参考) 上記事業を実施する上で 必要となる人件費		職 員	千円	2,161	3,442			
		嘱 託 員	千円	0	0			
		臨時職員	千円	0	0			
		合 計		2,161	3,442			

担当グループによる事務事業評価の内容

1. 事務事業の妥当性について			
今後も市が事業主体として実施していくことは妥当ですか？	→	妥当である 妥当ではない	→ 妥当である理由、妥当ではない理由は何ですか？ 市道の整備であることと、民間に類似した事務事業がないことから、市が事業主体として実施することが妥当である。
2. 事務事業の成果について			
成果はあがっていますか？	→	成果があがっている どちらかといえばあがっている 成果があがらない	→ 成果があがっている理由、あがらない理由は何ですか？ 整備に向けて滞りなく進捗している。
3. 事務事業の成果向上について			
成果を向上させることはできますか？	→	大きく向上させることができる 少し向上させることができる 向上させることはできない	→ どのようにして向上させますか？ 向上させることができない理由は何ですか？ 整備により通行者（市民・観光客）の安全性を確保できる。
4. 事務事業の経済性・効率性について			
成果を落とさずにコスト（予算や人工、所要時間）を削減することはできますか？	→	削減できる 削減できない	→ どのような方法でコストを削減しますか？ 削減できない理由は何ですか？ 当該事業は本工事が主であり、工事の工種にコスト削減の要素がない。

担当グループによる評価

維持	左記の評価を選択した具体的な理由（根拠）	本事業は道路の整備事業であり、事業区間の全部を完成して本来の効果を発揮するものである。
-----------	----------------------	---

総合的な評価（当該事務事業の方向性）

維持	備考
-----------	----

評価の種類

- 拡大（事務事業の規模や経費を拡大し、これまで以上に強力に推進する事務事業）
- 維持（現状の対象や目指す姿、手段などに変更が無く、今後も実施する事務事業）
- 改善（現状の手段や経費などを見直し、成果指標の向上等を行う必要がある事務事業）
- 休止（暫定的に休止する事務事業）
- 終了（当初から決められていた事業期間が終了または成果品等が完成し、目的を果たした事務事業）
- 廃止（当該事務事業の予定を変更し、廃止する事務事業）