

第8款 土木費

項1 土木管理費

目1 土木総務費

1 のぼりべつ・クリーン&フレッシュ事業費

章	6	節	1	施策	2
---	---	---	---	----	---

予算額	295	決算額	243
-----	-----	-----	-----

公共施設(道路・公園・広場・河川)を養子に見立て、市民や企業が里親になって公共施設の清掃美化を行い、市は市民、企業の清掃美化活動を支援した。

参加団体数 24団体 参加者数 302人

活動箇所 道路 11箇所 公園 6箇所 河川 11箇所

項2 道路橋梁費

目1 道路橋梁総務費

1 道路台帳図作成委託料

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	5,670	決算額	5,670
-----	-------	-----	-------

新規認定及び変更認定した路線の現況測量及び台帳作成、道路工事により整備された道路の台帳修正等の業務を委託し、市道の適切な管理に努めた。

新規認定2路線、区域変更2路線、修正20路線

2 市道用地確定測量委託料

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	3,305	決算額	3,304
-----	-------	-----	-------

未処理となっている市道用地のうち国有地について、無償譲与申請を行うために確定測量を実施した。また、市道驚別旧墓地路線外2路線の未処理用地について確定測量を行った。

国有地 4路線 未処理用地路線 3件

3 市道用地買収費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	6,434	決算額	5,504
-----	-------	-----	-------

道路用地等の未処理用地を買収した。

買収面積 198 m² 件数 13件

目2 道路維持費

主要データ

① 市道延長等の推移

区 分	平成18年度末	平成17年度末	平成16年度末	平成15年度末	平成14年度末
市道延長	290,207 m	289,811 m	289,501 m	289,147 m	304,918 m
舗装延長	190,498 m	183,190 m	182,018 m	177,477 m	175,428 m
舗装率	65.6 %	63.2 %	62.9 %	61.4 %	57.5 %

1 市道常時補修費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	69,200	決算額	68,541
-----	--------	-----	--------

道路を良好な状態に保ち、交通に支障を及ぼさないよう舗装及び排水路等の補修維持管理を行った。

2 ロードマーク設置費

章	2	節	3	施策	3
---	---	---	---	----	---

予算額	2,100	決算額	2,027
-----	-------	-----	-------

車両の通行を円滑にするための路面表示を行い、交通安全を図るため、車道センターライン及びドット線等の区画線を塗布した。

破線L=8,085m 実線L=9,615m ドット線L=226m

3 除雪委託料

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	40,000	決算額	13,458
-----	--------	-----	--------

冬期間の除雪及び融雪剤散布等により、歩行者及び車両の交通安全を確保した。

車道除雪 1,112路線 除雪延長 L=259.1km

歩道除雪 98路線 除雪延長 L= 40.7km

融雪剤散布 140路線 散布実延長 L= 60.0km

除雪委託料の支出状況

平成18年度	平成17年度	平成16年度	平成15年度	平成14年度
13,458 千円	75,161 千円	85,650 千円	43,195 千円	70,945 千円

4 冬道対策経費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	6,670	決算額	2,920
-----	-------	-----	-------

融雪剤購入及び砂箱等の補修、ロードヒーティング補修、雪堆積場使用料

目3 道路新設改良費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

1 道道上登別室蘭線柏木通改良受託事業費

予算額	261,115	決算額	260,936
-----	---------	-----	---------

柏木地区の安全で円滑な交通の確保を図るため、柏木通(大英寺交差点から柏葉団地付近交差点までの区間)の拡幅改良整備を進めているもので、事業主体である北海道から用地補償業務について委託を受け実施した。平成18年度で予定の業務を完了した。

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳	
		道支出金	一 般 財 源
当 初 予 算 額	270,300	270,000	300
決 算 額	260,936	260,721	215

平成18年度事業概要

用地買収 20筆 (A=1, 484. 36㎡)
 移転補償 21件 (建物等、その他)

2 道道上登別室蘭線中央通改良受託事業費

予算額	57,058	決算額	57,005
-----	--------	-----	--------

若山町、富岸町地区の安全で円滑な交通の確保を図るため、中央通(富穂橋交差点から登別市総合体育館までの区間)の拡幅改良整備を進めているもので、事業主体である北海道から用地補償業務について委託を受け実施した。平成18年度で予定の業務を完了した。

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳	
		道支出金	一 般 財 源
当 初 予 算 額	104,300	104,000	300
決 算 額	57,005	56,758	247

平成18年度事業概要

用地買収 11筆 (A=3, 773. 22㎡)
 移転補償 5件 (工作物、その他)

3 カルルス路線改良事業費

予算額	98,040	決算額	98,023
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	市債		一般財源
			通常債	地域再生債	
当初予算額	100,300	60,000	38,000		2,300
決算額	98,023	58,800	37,200	2,000	23

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
道路改良工	L= 50m W=7.5m	L=55m W=7.5m
盛土工	L=400m(V=14,880m ³)	L=400m(V=14,880m ³)
切土工	L=480m(V=34,000m ³)	L=480m(V=33,605m ³)
○工事請負費	94,508 千円	92,505 千円
移転補償	一式	一式(水道管)
	1,600 千円	1,517 千円

③ 全体進捗状況

全体改良延長	H18までの改良済
1,160 m	944 m

4 富岸西路線改良事業費

予算額	78,300	決算額	77,001
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	市債		一般財源
			通常債	地域再生債	
当初予算額	78,300	46,800	29,600		1,900
決算額	77,001	46,200	29,200	1,600	1

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
道路改良	L=140m	L=130m
舗装工	W=9m+3.5m@2	W=9m+3.5m@2
○工事請負費	57,108 千円	57,971 千円
用地確定測量	一式	一式
	800 千円	683 千円
用地買収	一式	一式
	11,489 千円	9,121 千円
移転補償	一式	一式
	5,700 千円	6,418 千円

③ 全体進捗状況

全体改良延長	平成18年度までの改良済
1,017m	869m

5 登別温泉中央通り道路災害防除事業費

予算額	27,300	決算額	27,268
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳		
		国庫支出金	市債(通常債)	一般財源
当初予算額	27,300	13,500	6,000	7,800
決 算 額	27,268	13,500	6,000	7,768

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
フリーレーム工法	A=70㎡	A=71.01㎡
枠内緑化	A=380㎡	A=402㎡
客土吹付	A=500㎡	A=601㎡
○工事請負費	22,175 千円	22,491 千円
委託料	一式	一式
	3,550 千円	3,413 千円

③ 全体進捗状況

全体施工面積	H18までの改良済
9,559 ㎡	9,559 ㎡

6 中央通り改良事業費

予算額	74,300	決算額	73,001
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	市 債		一般財源
			通常債	地域再生債	
当初予算額	74,300	44,400	28,100		1,800
決 算 額	73,001	43,800	27,700	1,500	1

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
道路改良	L=230m	L=300m
舗装工	W=9m+3.5m@2	W=9m+3.5m@2
永久杭埋設	一式	18本
○工事請負費	70,775 千円	69,605 千円

③ 全体進捗状況

全体施工延長	H18までの改良済
843 m	720 m

7 カルルス路線外1改良事業費

予算額	15,000	決算額	14,926
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳		
		市 債		一 般 財 源
		通常債	地域再生債	
当初予算額	15,000	13,500		1,500
決 算 額	14,926	13,400	1,500	26

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
道路改良舗装工	L=23.3m、W=7.5m	L=23.27m、W=7.5m
○工事請負費	7,300 千円	7,298 千円
実施設計(橋梁)	一式	7,500 千円
		一式
		7,445 千円

③ 全体進捗状況

全体施工延長	H18までの改良済
159 m	94 m

8 登別温泉中央通り外1改良事業費

予算額	55,000	決算額	53,679
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳		
		市 債		一 般 財 源
		通常債	地域再生債	
当初予算額	55,000	49,500		5,500
決 算 額	53,679	48,300	5,300	79

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
路肩拡幅工	L=148m	L=52m
橋梁下部工	一式	右岸橋台
橋梁上部工	一式	L=21.8m
○工事請負費	9,900 千円	12,516 千円
実施設計委託	一式	3,400 千円
		一式
		4,442 千円
用地買収	60m ²	10,000 千円
		60.3m ²
		8,804 千円
移転補償(工作物)	一式	2,500 千円
		一式
		3,225 千円
移転補償(温泉管)	L=155m	10,200 千円
		L=95m
		6,879 千円

③ 全体進捗状況

全体施工延長	H18までの改良済
312 m	140 m

9 新川50号線外1改良事業費

予算額	10,485	決算額	10,485
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		市債		一般財源
		通常債	地域再生債	
当初予算額	11,000	9,900		1,100
決算額	10,485	9,400	1,000	85

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
車歩道改良工	L= 84m W=7.5m	L= 83.55m W=7.5m
車道舗装工	L=132m	L=131.31m W=5.5m
歩道舗装工	L=120m	L=122.13m W=2.0m
○工事請負費	10,900 千円	10,479 千円

③ 全体進捗状況

全体施工延長	H18までの改良済
312 m	131 m

※北海道登別明日中等学校寄宿舎の寮生の通行安全を確保する目的の事業であり、当面の目標は達成されたことから、本事業は休止とした。

10 東町34号線改良事業費

予算額	10,000	決算額	9,699
-----	--------	-----	-------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		市債		一般財源
		通常債	地域再生債	
当初予算額	10,000	9,000		1,000
決算額	9,699	8,700	900	99

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
歩道改良・舗装工	L= 50m	L= 39.75m
実施設計	一式	一式
実測線測量	一式	一式

③ 全体進捗状況

全体施工延長	H18までの改良済
560 m	40 m

11 市道舗装排水整備事業費

予算額	99,500	決算額	89,561
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況 (単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳		
		市 債		一 般 財 源
		通常債	地域再生債	
当初予算額	102,000	52,400		49,600
決 算 額	89,561	61,500	3,100	24,961

(1) 排水路整備(カルルス路線外1)工事費

事業量の達成状況

区分	当初予算の考え方	決算実績
排水路新設	L=120m	L=85.6m

(2) 道路改良工事費

事業量の達成状況

区分	当初予算の考え方	決算実績
東町28号線	L=100m、W=6m	L=93m、W=5m
中央14号線	L=80m、W=8m	L=76m、W=8m
中央2号線	L=70m、W=8m	L=67.5m、W=8m
鷺別4号線	L=130m、W=8m	L=109.2m、W=8~11.5m
東通り歩道	L=200m、W=3.5m	L=192m、W=3.5m
紀文台路線	L=30m、W=5m	L=29.1m、W=5.4m
計	L=610m	L=566.8m

(3) 道路舗装工事費

事業量の達成状況

区分	当初予算の考え方	決算実績
鷺別4号線	L=250m、W=7.4m	L=120m、W=7.4m
川上路線	L=340m、W=9.0m	L=553.8m、W=6.4~9m
東町28号線外4	L=330m	L=343.8m
計	L=920m	L=1,017.6m

目4 橋梁維持費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

1 橋梁維持補修経費

予算額	4,980	決算額	4,791
-----	-------	-----	-------

歩行者及び通行車両の安全を確保するため、市道に架かる橋梁の維持管理を行った。

項3 河川費

目1 河川総務費

- 1 河川管理経費

予算額	664	決算額	659
-----	-----	-----	-----

日常的なメンテナンスを地域住民に委嘱し、洪水時の迅速な樋門・樋管の操作を確保することにより、内水氾濫の防災に努めた。
- 2 河川用地測量経費

章	2	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	600	決算額	557
-----	-----	-----	-----

準用・普通河川の管理事務を円滑に遂行するため、市街地の河川の現況測量を行った。
新徳消川現況測量
- 3 河川用地買収費

章	2	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	450	決算額	449
-----	-----	-----	-----

サンライバの沢川用地 買収面積 61.65 m²

目2 河川維持費

- 1 河川維持補修経費

章	2	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	3,460	決算額	2,824
-----	-------	-----	-------

河川築堤草刈委託(6河川) L=3,410m A=9,030m²
(上鷲別富岸川、ヤンケシ川、ポンヤンケシ川、徳消川、新徳消川、伏古別川)
サンライバの沢川河道維持工事 L=45m
- 2 河川防護柵設置事業費

章	2	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	1,000	決算額	903
-----	-------	-----	-----

既設の防護柵が老朽化している、または設置されていない箇所について、年次的に整備を進めた。
伏古別川 河川防護柵設置 L=50m

項4 都市計画費

目1 都市計画総務費

1 公共下水道事業特別会計繰出金	予算額	681,165	決算額	647,109
------------------	-----	---------	-----	---------

下水道管渠の布設、ポンプ場及び終末処分場の建設を計画的に実施する。

汚水管渠整備延長 L=6,354m

若山浄化センター増設 水処理施設2,500m³/日を増設

人件費をはじめとする事務費、管渠事業費に係る一般財源相当額を繰出し対象として繰出額を決定し、一般会計から繰出しを行った。

目2 公園管理費

章	4	節	2	施策	1
---	---	---	---	----	---

1 公園維持管理経費

(1) 登別ビーチパーク分	予算額	15,644	決算額	15,557
---------------	-----	--------	-----	--------

登別ビーチパークの維持管理を行った。

(2) 指定管理者維持管理公園分	予算額	35,000	決算額	34,997
------------------	-----	--------	-----	--------

亀田記念公園、若草中央公園、富岸公園、新川公園、らいば公園及び川上公園(Aゾーン)

指定管理者 登別造園工事業協同組合

(3) その他公園分	予算額	45,085	決算額	44,030
------------	-----	--------	-----	--------

登別ビーチパーク、指定管理者による維持管理公園を除く、110箇所の公園・広場と街路樹の維持補修等を行った。

2 街区公園等清掃交付金	予算額	710	決算額	690
--------------	-----	-----	-----	-----

公園は、その地域の身近な憩いの場として利用されることから、維持管理の一部を町内会等に協力していただき、その協力に対して交付金を交付した。

実施町内会等 43町内会等 公園数 58カ所

目3 公園事業費

1 亀田記念公園整備事業費

章	2	節	2	施策	1	予算額	39,533	決算額	39,533
---	---	---	---	----	---	-----	--------	-----	--------

公園機能の充実を図るため、整備を進めた。

① 予算額及び決算額の状況 (単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		市債		一般財源
		通常債	地域再生債	
当初予算額	40,000	30,000		10,000
決算額	39,533	29,600	9,900	33

② 事業の実施状況(単年度)

園路、照明等の整備や樹木の移植、駐車場の路盤工等を行った。

2 キウシト湿原緑地保全事業費

章	2	節	2	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	69,467	決算額	69,024
-----	--------	-----	--------

貴重な動植物が確認されているキウシト湿原は、環境省の重要湿地に選ばれており、緑のネットワークとしても重要な位置付けをしている。

また、当湿原は、都市の中の貴重な緑の空間であり、子供たちの環境教育の場としても将来にわたって残す必要があるため、保全しながら利活用を図る。

① 予算額及び決算額の状況 (単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳		
		国庫支出金	市債(通常債)	一般財源
当初予算額	70,467	25,500	36,400	8,567
決算額	69,024	25,000	36,000	8,024

② 事業の実施状況(単年度)

用地買収 A=8,712m² 立入防止柵 L=241m 実施設計 一式

目4 緑化推進費

1 緑化推進経費

章	2	節	2	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	4,773	決算額	4,710
-----	-------	-----	-------

みどり豊かなまちづくりを目指し、緑化の推進やみどりに対する意識の高揚を図るため、市民参加のもと、地域の緑化を総合的に進めた。

- 市民緑化推進事業 希望町内会へ樹木、花苗を配布した。(62町内会)
- 沿道美化事業 道道弁景幌別線等の沿道への花苗の植栽を行った。
(春、夏実施)
- 市民記念植樹事業 富岸公園への記念植樹などを行った。
(還暦記念1本、誕生記念2本)
- 沿道緑化事業 道道登別室蘭インター線等へ市民と協働で植栽を行った。
- 試験育苗事業 5団体参加(若葉町内会、中央町3丁目町内会、若草町内会、幌別鉄南第7町内会、青葉小学校親父の会)
- みどりの講演会等 多肉植物の壁掛けづくり講習会
- グリーンデータバンク 家庭で不要となった樹木等の有効活用のため広報での情報提供と仲介を行った。
(登録本数26本、うち13本利用)

2 幌別鉄南地区海浜地緑化経費

章	2	節	2	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	494	決算額	378
-----	-----	-----	-----

鉄南連合町内会との協働により、国道36号線幌別バイパス沿いの環境整備の一環として黒松を植樹し緑化を進めた。平成18年度に現在施行可能な箇所の整備を終了した。

- 黒松植樹 22本 延植樹本数 192本
- ネットフェンス 25m 延設置延長 152m

目5 地籍調査事業費

1 地籍調査管理経費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	860	決算額	460
-----	-----	-----	-----

地籍調査事業成果の地籍図・地籍簿の閲覧を行い、安心して個々の財産(土地)管理ができるよう努めた。

項5 住宅費

章	4	節	2	施策	2
---	---	---	---	----	---

目1 住宅管理費

主要データ

① 公営住宅管理戸数

市営住宅	1,460	戸	道営住宅	502	戸	計	1,962	戸
------	-------	---	------	-----	---	---	-------	---

1 公営住宅維持管理経費

(1) 市営住宅分

予算額	107,788	決算額	105,166
-----	---------	-----	---------

市営住宅の維持管理費

市営住宅集会所(幌別東集会所・新生集会所・千代の台集会所・柏木集会所・登別温泉集会所・桜木集会所)については、指定管理者に管理を委託した。

(2) 道営住宅分

予算額	29,413	決算額	29,408
-----	--------	-----	--------

市が指定管理者となって管理した。

2 市営住宅改善経費(高齢者・身体障害者施策)

予算額	2,250	決算額	2,193
-----	-------	-----	-------

市営住宅に入居している高齢者や身体に障がいのある方が暮らしやすいよう、日常生活の利便性に配慮した居住環境の改善を図った。

平成18年度

柏木団地共用階段手摺設置 3棟9階段

目2 建築指導費

主要データ

① 建築確認申請件数

	平成18年度			平成17年度			平成16年度		
	新築	増築	計	新築	増築	計	新築	増築	計
住宅	172	14	186	185	17	202	148	11	159
その他	25	9	34	26	12	38	30	8	38
計	197	23	220	211	29	240	178	19	197

※「住宅」は、専用住宅、併用住宅、共同住宅を含む。

※「その他」は、住宅以外の事務所、店舗、工場等をいう。

1 住宅建築指導経費

予算額	595	決算額	571
-----	-----	-----	-----

良好な住環境をつくるため、建築相談や建築確認・検査、開発行為と宅地造成の許可・検査等を行った。

目3 住宅建設費

1 市営住宅(幌別東団地)建替事業費

予算額	80,454	決算額	80,450
-----	--------	-----	--------

老朽化の著しい既設の市営住宅(幌別東団地平屋建住宅8棟32戸)を解体し、4階建エレベーター付住宅1棟44戸を建設する。平成16年度・平成17年度で20戸建設済。平成18年度～平成19年度で24戸の建設を継続費を設定して行う。

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		国庫支出金	市債(通常債)	一般財源
当初予算額	80,454	39,474	39,800	1,180
決算額	80,450	39,474	39,800	1,176