

第8款 土木費

項1 土木管理費

目1 土木総務費

1 のぼりべつ・クリーン&フレッシュ事業費

章	6	節	1	施策	2
---	---	---	---	----	---

予算額	363	決算額	283
-----	-----	-----	-----

公共施設(道路・公園・広場・河川)を養子に見立て、市民や企業が里親になって公共施設の清掃美化を行い、市は市民、企業の清掃美化活動を支援した。

参加団体数 28団体 参加者数 401人

活動箇所 道路 12箇所 公園 9箇所 河川 10箇所

項2 道路橋梁費

目1 道路橋梁総務費

1 道路台帳図作成委託料

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	5,775	決算額	5,775
-----	-------	-----	-------

新規認定及び変更認定した路線の現況測量及び台帳作成、道路工事により整備された道路の台帳修正等の業務を委託し、市道の適切な管理に努めた。

新規認定・供用開始3路線、区域変更3路線、修正34路線

2 市道用地確定測量委託料

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	3,973	決算額	3,967
-----	-------	-----	-------

未処理となっている市道用地の確定や国有地の無償譲与申請を行うため、用地確定測量を行った。

国有地 3路線 未処理用地路線 6路線

3 市道用地買収費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	5,631	決算額	5,631
-----	-------	-----	-------

道路用地等の未処理用地を買収した。

買収面積 1,088 m² 件数 8件

目2 道路維持費

主要データ

① 市道延長等の推移

区分	平成19年度末	平成18年度末	平成17年度末	平成16年度末	平成15年度末
市道延長	290,486 m	290,207 m	289,811 m	289,501 m	289,147 m
舗装延長	191,191 m	190,498 m	183,190 m	182,018 m	177,477 m
舗装率	65.8 %	65.6 %	63.2 %	62.9 %	61.4 %

1 市道常時補修費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	65,865	決算額	63,589
-----	--------	-----	--------

道路を良好な状態に保ち、交通に支障を及ぼさないよう舗装及び排水路等の補修維持管理を行った。

2 ロードマーク設置費

章	2	節	3	施策	3
---	---	---	---	----	---

予算額	2,000	決算額	1,838
-----	-------	-----	-------

車両の通行を円滑にするための路面表示を行い、交通安全を図るため、車道センターライン及びドット線等の区画線を塗布した。

破線L=11,500m 実線L=750m ドット線L=208m

3 除雪委託料

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	50,000	決算額	43,256
-----	--------	-----	--------

冬期間の除雪及び融雪剤散布等により、歩行者及び車両の交通安全を確保した。

車道除雪 1,114路線 除雪延長 L=259.7km

歩道除雪 98路線 除雪延長 L=41.1km

融雪剤散布 140路線 散布実延長 L=60.0km

除雪委託料の支出状況

平成19年度	平成18年度	平成17年度	平成16年度	平成15年度
43,256 千円	13,458 千円	75,161 千円	85,650 千円	43,195 千円

4 冬道対策経費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	5,500	決算額	3,916
-----	-------	-----	-------

融雪剤購入及び砂箱等の補修、ロードヒーティング補修、雪堆積場使用料

目3 道路新設改良費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

1 カルルス路線改良事業費

予算額	84,700	決算額	84,531
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	市 債		一般財源
			通常債	減収補てん債	
当初予算額	83,300	49,800	31,500		2,000
決算額	84,531	50,700	32,100	1,700	31

② 事業量の達成状況(単年度)

区 分	当初予算の考え方	決算実績
道路改良工	L=858m W=7.5m	L=843m W=7.5m
○工事請負費	79,380 千円	80,672 千円

③ 全体進捗状況

全体改良延長	H19までの改良済
1,160 m	1,081 m

2 富岸西路線改良事業費

予算額	67,900	決算額	67,607
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	市債		一般財源
			通常債	減収補てん債	
当初予算額	69,300	41,400	26,200		1,700
決算額	67,607	40,500	25,500	1,600	7

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方		決算実績	
道路改良舗装工	L=148m W=9m+3.5m@2		L=148m W=9m+3.5m@2	
植栽工	357m		209m	
○工事請負費	53,847千円		53,697千円	
永久杭埋設	一式	800千円	14本	714千円
用地買収	A=59㎡	2,310千円	A=59㎡	2,255千円
移転補償	一式	9,100千円	一式	7,774千円

③ 全体進捗状況

全体改良延長	平成19年度までの改良済
1,017m	1,017m

3 中央通り改良事業費

予算額	34,076	決算額	34,002
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	市債		一般財源
			通常債	減収補てん債	
当初予算額	34,300	20,400	12,900		1,000
決算額	34,002	20,400	12,900	700	2

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方		決算実績	
道路改良舗装工	L=123m W=9m+3.5m@2		L=123m W=9m+3.5m@2	
永久杭埋設	一式	500千円	23本	672千円
○工事請負費	32,253千円		31,836千円	

③ 全体進捗状況

全体施工延長	平成19年度までの改良済
843m	843m

4 カルルス路線外1改良事業費

予算額	10,000	決算額	9,601
-----	--------	-----	-------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		市債		一般財源
		通常債	減収補てん債	
当初予算額	10,000	9,000		1,000
決算額	9,601	8,600	1,000	1

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
道路改良舗装工	L=20m W=7.5m	L=20m W=7.5m
○工事請負費	9,800 千円	9,450 千円

③ 全体進捗状況

全体施工延長	平成19年度までの改良済
159m	113m

5 登別温泉中央通り外1改良事業費

予算額	18,000	決算額	17,003
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		市債		一般財源
		通常債	減収補てん債	
当初予算額	18,000	16,200		1,800
決算額	17,003	15,300	1,700	3

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
路肩拡幅工	L=100m	L=100m
○工事請負費	7,000 千円	6,731 千円
実測実施委託	一式 500 千円	0 千円
水質水量調査	一式 3,100 千円	一式 3,072 千円
移転補償(温泉管)	一式 7,200 千円	一式 7,035 千円

③ 全体進捗状況

全体施工延長	平成19年度までの改良済
312m	240m

6 東町34号線改良事業費

予算額	20,000	決算額	19,757
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		市債		一般財源
		通常債	減収補てん債	
当初予算額	20,000	18,000		2,000
決算額	19,757	17,700	2,000	57

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
歩道改良舗装工	L=260m W=3.5m@2	L=240m W=3.5m@2
車道舗装工	L=60m W=9m	L=50m W=9m
○工事請負費	19,600 千円	19,583 千円

③ 全体進捗状況

全体施工延長	平成19年度までの改良済
660m	280m

7 市道舗装排水整備事業費

予算額	46,000	決算額	40,238
-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		市債		一般財源
		通常債	減収補てん債	
当初予算額	46,000	16,000		30,000
決算額	40,238	21,400	3,000	15,838

(1) 道路改良工事費

事業量の達成状況

区分	当初予算の考え方	決算実績
鷺別4号線	L=110m、W=8m	L=112m、W=8m
登別5号線	L=205m、W=7m	L=200m、W=6.3~7.1m
計	L=315m	L=312m

(2) 道路舗装工事費

事業量の達成状況

区分	当初予算の考え方	決算実績
鷺別4号線	L=219m、W=8m	L=237m、W=7.4m
登別3号線	L=240m、W=6m	L=109m、W=5.2~5.8m
登別5号線	L=205m、W=7m	L=200m、W=5.2~5.6m
計	L=664m	L=546m

8 蘭法華通り改良事業費	予算額	17,000	決算額	16,911
--------------	-----	--------	-----	--------

① 予算額及び決算額の状況 (単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳		
		市 債		一 般 財 源
		通常債	減収補てん債	
当初予算額	17,000	15,300		1,700
決 算 額	16,911	15,200	1,700	11

② 事業量の達成状況(単年度)

区分	当初予算の考え方	決算実績
盛土工	一式	一式
仮設道路工	一式	一式
○工事請負費	13,400 千円	13,671 千円
実測実施設計	一式	一式
	3,000 千円	2,856 千円

③ 全体進捗状況

全体施工延長	平成19年度までの改良済
52m	22m

目4 橋梁維持費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

1 橋梁維持補修経費	予算額	3,256	決算額	3,180
------------	-----	-------	-----	-------

歩行者及び通行車両の安全を確保するため、市道に架かる橋梁の維持管理を行った。

項3 河川費

目1 河川総務費

1 河川管理経費	予算額	615	決算額	615
----------	-----	-----	-----	-----

日常的なメンテナンスを地域住民に委嘱し、洪水時の迅速な樋門・樋管の操作を確保することにより、内水氾濫の防災に努めた。

目2 河川維持費

1 河川維持補修経費	章	2	節	3	施策	1	予算額	3,350	決算額	2,339
------------	---	---	---	---	----	---	-----	-------	-----	-------

河川築堤草刈委託(6河川) L=3,500m

A=9,290㎡

(上鷲別富岸川、ヤンケシ川、ポンヤンケシ川、徳消川、新徳消川、伏古別川)

2 河川防護柵設置事業費	章	2	節	3	施策	1	予算額	1,000	決算額	914
--------------	---	---	---	---	----	---	-----	-------	-----	-----

既設の防護柵が老朽化している、または設置されていない箇所について、年次的に整備を進めた。

伏古別川 河川防護柵設置 L=56.6m

項4 都市計画費

目1 都市計画総務費

- 1 公共下水道事業特別会計繰出金

予算額	645,076	決算額	604,885
-----	---------	-----	---------
- 下水道管渠の布設を計画的に実施したほか、「若山浄化センター改築更新基本計画」に基づき、終末処理場の設備更新を行った。
- 汚水管渠整備延長 L=8, 230m
- 若山浄化センター 除じん機及びポンプ設備の更新
- 人件費をはじめとする事務費、管渠事業費に係る一般財源相当額を繰出し対象として繰出額を決定し、一般会計から繰出しを行った。

目2 公園管理費

章	4	節	2	施策	1
---	---	---	---	----	---

- 1 公園維持管理経費
- (1) 登別ビーチパーク分

予算額	15,675	決算額	15,442
-----	--------	-----	--------
- 登別ビーチパークの維持管理を行った。
- (2) 指定管理者維持管理公園分

予算額	32,153	決算額	32,048
-----	--------	-----	--------
- 亀田記念公園、若草中央公園、富岸公園、新川公園、らいば公園及び川上公園(Aゾーン)
- 指定管理者 登別造園工事業協同組合
- (3) その他公園分

予算額	44,177	決算額	43,074
-----	--------	-----	--------
- 登別ビーチパーク、指定管理者による維持管理公園を除く、110箇所の公園・広場と街路樹の維持補修等を行った。
- 2 街区公園等清掃交付金

予算額	655	決算額	640
-----	-----	-----	-----
- 公園は、その地域の身近な憩いの場として利用されることから、維持管理の一部を町内会等に協力していただき、その協力に対して交付金を交付した。
- 実施町内会等 40町内会等 公園数 54カ所

目3 公園事業費

- 1 亀田記念公園整備事業費

章	2	節	2	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	14,606	決算額	14,606
-----	--------	-----	--------

公園機能の充実を図るため、整備を進めた。

- ① 予算額及び決算額の状況 (単位:千円)

区分	事業費	財源内訳		
		市債		一般財源
		通常債	減収補てん債	
当初予算額	15,000	11,200		3,800
決算額	14,606	10,900	3,700	6

- ② 事業の実施状況(単年度)

園路の整備や樹木の移植、バス駐車場の舗装工等を行った。

2 キウシト湿原緑地保全事業費

章	2	節	2	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	48,500	決算額	47,508
-----	--------	-----	--------

貴重な動植物が確認されているキウシト湿原は、環境省の重要湿地に選ばれており、緑のネットワークとしても重要な位置付けをしている。

また、当湿原は、都市の中の貴重な緑の空間であり、子供たちの環境教育の場としても将来にわたって残す必要があるため、保全しながら利活用を図る。

① 予算額及び決算額の状況 (単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳			
		国庫支出金	市 債		一般財源
			通常債	減収補てん債	
当初予算額	48,500	19,000	25,200	0	4,300
決 算 額	47,508	19,000	25,200	2,800	508

② 事業の実施状況(単年度)

用地買収 A=5,365㎡ 立入防止柵 L=234m 制札板設置 2基
 構造物詳細設計 一式

目4 緑化推進費

1 緑化推進経費

章	2	節	2	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	4,250	決算額	4,212
-----	-------	-----	-------

みどり豊かなまちづくりを目指し、緑化の推進やみどりに対する意識の高揚を図るため、市民参加のもと、地域の緑化を総合的に進めた。

- 市民緑化推進事業 希望町内会へ樹木、花苗を配布した。(55町内会)
- 沿道美化事業 道道弁景幌別線等の沿道への花苗の植栽を行った。
(春、夏実施)
- 試験育苗事業 4団体参加(若葉町内会、中央町3丁目町内会、若草町内会、幌別鉄南第7町内会)
- みどりの講演会等 ハーブと野菜の寄せ植え講習会
- グリーンデータバンク 家庭で不要となった樹木等の有効活用のため広報での情報提供と仲介を行った。(登録本数10本、うち2本利用)

目5 地籍調査事業費

1 地籍調査管理経費

章	4	節	3	施策	1
---	---	---	---	----	---

予算額	860	決算額	783
-----	-----	-----	-----

地籍調査事業成果の地籍図・地籍簿の閲覧を行い、安心して個々の財産(土地)管理ができるよう努めた。

項5 住宅費

章	4	節	2	施策	2
---	---	---	---	----	---

目1 住宅管理費

主要データ

① 公営住宅管理戸数

市営住宅	1,484	戸	道営住宅	502	戸	計	1,986	戸
------	-------	---	------	-----	---	---	-------	---

1 公営住宅維持管理経費

(1) 市営住宅分

予算額	100,338	決算額	99,000
-----	---------	-----	--------

市営住宅の維持管理費

市営住宅集会所(幌別東集会所・新生集会所・千代の台集会所・柏木集会所・登別温泉集会所・桜木集会所)については、指定管理者に管理を委託した。

(2) 道営住宅分

予算額	31,821	決算額	31,815
-----	--------	-----	--------

市が指定管理者となって管理した。

2 市営住宅改善経費(高齢者・身体障がい者施策)

予算額	2,250	決算額	2,250
-----	-------	-----	-------

市営住宅に入居している高齢者や身体に障がいのある方が暮らしやすいよう、日常生活の利便性に配慮した居住環境の改善を図った。

平成19年度 柏木団地共用階段手摺設置 4棟12階段

目2 建築指導費

主要データ

① 建築確認申請件数

	平成19年度			平成18年度			平成17年度		
	新築	増築	計	新築	増築	計	新築	増築	計
住宅	165	14	179	172	14	186	185	17	202
その他	19	2	21	25	9	34	26	12	38
計	184	16	200	197	23	220	211	29	240

※「住宅」は、専用住宅、併用住宅、共同住宅を含む。

※「その他」は、住宅以外の事務所、店舗、工場等をいう。

1 住宅建築指導経費

予算額	587	決算額	568
-----	-----	-----	-----

良好な住環境をつくるため、建築相談や建築確認・検査、開発行為と宅地造成の許可・検査等を行った。

目3 住宅建設費

1 市営住宅(幌別東団地)建替事業費

予算額	331,691	決算額	331,685
-----	---------	-----	---------

老朽化の著しい既設の市営住宅(幌別東団地平屋建住宅8棟32戸)を解体し、4階建エレベーター付住宅1棟44戸を建設した。平成16年度・平成17年度で20戸建設済。平成18年度～平成19年度で24戸の建設を継続費を設定して行った。

① 予算額及び決算額の状況

(単位:千円)

区分	事業費	財 源 内 訳		
		国庫支出金	市債(通常債)	一般財源
当初予算額	333,378	144,140	183,300	5,938
決算額	331,685	143,466	187,200	1,019

2 市営住宅(鶯別東団地)除却事業費

予算額	1,270	決算額	1,270
-----	-------	-----	-------

老朽化の著しい既設の市営住宅(鶯別東団地)の解体に伴い、入居者への移転助成を行った。